

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成28年4月28日

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|---|------------|---------------------------|-------|
| 計画の名称 | | 1 齋宮跡を核とした地域活性化と歴史・文化、観光資源を活かしたまちづくり | | | | | | | | |
| 計画の期間 | | 平成25年度～平成29年度（5年間） | 交付対象 | 三重県明和町 | | | | | | |
| 計画の目標 | | | | | | | | | | |
| 「齋宮跡」を核とした地域活性化と歴史・文化、観光資源を活かしたまちづくり ・ 齋宮跡地区内外の町民が齋宮跡の魅力により一層感じ、郷土に対する愛着を持てるまちづくり ・ 貴重な歴史的資産と豊かな自然環境を活かした高質空間の形成による、来訪者がまちの魅力を十分に堪能できるまちづくり | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標（定量的指標） | | | | | | | | | | |
| ・ 毎年地区内で開催される地域住民参加を主目的としたまつりである十五夜観月会、齋宮浪漫まつり、追雛のまつり、齋宮梅まつりの4つのまつりの参加人数を7,400人/年（H25）から8,800人/年（H29）に増加 ・ 齋宮跡ガイドボランティアの登録人数を24人（H25）から48人（H29）に増加 ・ 齋宮歴史博物館・いつきのみや歴史体験館の年間来館者数を71,000人/年（H25）から85,000人/年（H29）に増加 | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | | | | |
| | | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 | 備考 | | | | |
| | | | (H25当初) | (H27末) | (H29末) | | | | | |
| 十五夜観月会、齋宮浪漫まつり、追雛のまつり、齋宮梅まつりの4つのまつりの参加人数を調査する。 | | | 7,400人/年 | 8,300人/年 | 8,800人/年 | | | | | |
| 齋宮跡ガイドボランティアの登録人数を調査する。 | | | 24人 | 36人 | 48人 | | | | | |
| 齋宮歴史博物館・いつきのみや歴史体験館の年間来館者数を調査する。 | | | 71,000人/年 | 80,400人/年 | 85,000人/年 | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C) | 1,745 百万円 | A | 1,457 (内提案事業 96百万円) | B | 36 百万円 | C | 252 百万円 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) | 19.9% |

中 間 評 価

| | |
|---|-----------------|
| ○中間評価の実施体制、実施時期 | |
| 中間評価の実施体制 | 中間評価の実施時期 |
| | 平成28年4月 |
| 交付対象市町において目標の達成状況やその要因を確認・とりまとめを行い事後評価を実施 | 公表の方法 |
| | 各市町のホームページにより公表 |

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

| A 道路事業 | | | | | | | | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | |
|--------|------|------|------|------|-----|------|------|--------------------|--------------------|------|------------|-----|----------------|-----|-----|-------|--|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 道路種別 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | |
| 1-A-1 | 都市再生 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | — | — | 齋宮跡周辺地区都市再生整備計画事業 | 公園、高質空間形成施設等 215ha | 明和町 | | | | | | 1,421 | |
| 1-A-2 | 道路 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | 市町村道 | 交安 | 町道明和中央線外2線 | 道路標識 9基 | 明和町 | | | | | | 36 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,457 | |

| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | |
|--------------|------|------|------|------|-----|------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----|--|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | |
| 1-B-1 | 道路 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | 改築 | — | 幹線道路案内標識整備事業 | 幹線道路からの誘導案内標識8箇所 | 明和町 | | | | | | 36 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| 1-B-1 | 都市再生整備計画事業(1-A-1)と一体的に実施し、来訪者のアクセスの利便性と安全性の向上が図られる。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | |
|----------|------|------|------|------|-----|------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|--|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | |
| 1-C-1 | 施設整備 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | 施設整備 | — | 齋宮駅史跡公園口整備事業 | 齋宮駅史跡公園口の休憩所等の整備 | 明和町 | | | | | | 25 | |
| 1-C-2 | 施設整備 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | 施設整備 | — | 幹線排水路等整備事業 | 幹線排水路等の整備 | 明和町 | | | | | | 196 | |
| 1-C-3 | 施設整備 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | 施設整備 | — | 史跡公園維持管理施設等整備事業 | 史跡公園維持管理施設等の整備 | 明和町 | | | | | | 5 | |
| 1-C-4 | 計画調査 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | 計画調査 | — | 史跡活用調査 | 回遊性向上のための調査 | 明和町 | | | | | | 6 | |
| 1-C-5 | 計画調査 | 一般 | 明和町 | 直接 | 明和町 | 計画調査 | — | 伊勢街道歴史的建造物調査 | 歴史的建造物の実態調査 | 明和町 | | | | | | 20 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 252 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| 1-C-1 | 都市再生整備計画事業(1-A-1)と一体的に実施することで、来訪者の利便性が向上する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-2 | 都市再生整備計画事業(1-A-1)と一体的に実施することで、地域住民の生活環境の改善と災害の発生防止が図られるとともに、来訪者の安心・安全な環境が形成される。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-3 | 都市再生整備計画事業(1-A-1)と一体的に維持管理施設等(倉庫等)を整備し、史跡公園の維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-4 | 都市再生整備計画事業(1-A-1)と一体的に散策コースや案内誘導サインの検討等回遊性の向上について調査及び事業効果の分析・検証を行い、高質空間の形成を図る | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-5 | 都市再生整備計画事業(1-A-1)と一体的に実施し、伊勢街道の歴史的資源の実態調査によって、その保存と利活用が進む。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 | | | | | |
|---|---|---|------------|----------------|--|
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | <ul style="list-style-type: none"> ・都市再生整備計画事業を始めとした各種事業効果により、まつりの参加人数は目標を達成している。 ・ガイドボランティア登録人数は、目標を達成している。また、都市再生整備計画事業を始めとした各種事業効果より来訪者が増えているため、年間のガイド総人数及びガイド延べ時間も大幅に増加している。 ・年間来館者数は、都市再生整備計画事業を始めとした各種事業効果により来館者増が図られ、目的を達成している。 | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（十五夜観月会、齋宮浪漫まつり、追雛のまつり、齋宮梅まつりの4つのまつりの参加人数） | 中間目標値 | 8,300 人／年 | 目標値と実績値に差が出た要因 | 平成27年4月に「祈る皇女齋王のみやこ 齋宮」が日本遺産の認定されたことと、同年10月に実物大復元建物3棟を含む「さいくう平安の杜」の完成も相乗効果となり、各まつりの参加人数は、十五夜観月会・齋宮浪漫まつり（8,000人）、追雛のまつり（130人）、齋宮梅まつり（2,600人）と目標値を超えている。 |
| | | 中間実績値 | 10,730 人／年 | | |
| | 指標②（齋宮跡ガイドボランティアの登録人数） | 中間目標値 | 36 人 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| | | 中間実績値 | 50 人 | | |
| | 指標③（齋宮歴史博物館・いつきのみや歴史体験館の年間来館者数） | 中間目標値 | 80,400 人／年 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| | | 中間実績値 | 94,311 人／年 | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | <ul style="list-style-type: none"> ・安全な歩行空間の整備により、歩行者の安全性が向上し、道路案内標識の的確な案内により交通の円滑化が向上している。また、統一された高質空間形成により、自発的に民間事業所施設の色彩統一がうながされている。 ・公園整備等により、近隣住民の公園利用者が増え地域コミュニティが形成された。 | | | |
| 3. 特記事項（今後の方針等） | | | | | |
| <p>事業継続中の箇所について、安定した事業効果が発現できるよう事業進捗を図るとともに、引き続き計画的な公園整備及び高質空間形成を推進し、貴重な歴史的資産と豊かな自然環境を活かした高質空間の形成による、来訪者がまちの魅力を十分に堪能できるまちづくりを目指すとともに、地域住民が郷土に対して愛着を持てるまちづくりを図る。</p> | | | | | |