

地域再生計画(污水処理施設整備交付金)事後評価

都道府県名	三重県	事業実施主体	明和町	地域再生計画名	歴史・文化と自然が輝き、快適で心豊かな『和』のまちづくり再生計画
計画期間	平成23年度～平成27年度	交付金交付期間	平成23年度～平成27年度		

1. 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業		農業集落排水事業(上御糸・下御糸地区) 合併浄化槽(個人設置型)								
2. 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	従前値	規準年度	現在値	基準年度	事後評価	総合所見		
	指標1	污水処理人口普及率を56.3%(平成21年)から67.0%(平成27年)に向上	%	56.3	H21	72.2%	H27	○	污水処理施設整備交付金の活用により、農業集落排水事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備により目標値を上回り達成できた。		
	指標2	環境美化活動の継続的な展開年2～3回 参加人員延べ100人程度	回人	-	-	-	H27	○	毎年「大淀ビーチクリーン」、「祓川環境美化推進協議会」が中心となって大淀海岸清掃活動、祓川清掃活動などを開催し延べ100人以上の参加者があり、目標が達成できた。		
	指標3	笹笛川の水質改善 BOD2.2mg/ℓ(平成21年)から1.5mg/ℓ(平成27年)以下	mg/ℓ	2.2	H21	1.1	H27	○	農業集落排水事業(上御糸・下御糸地区)の供用開始(平成26年4月)による接続率の向上、合併浄化槽の設置基数の向上により目標値を達成することができた。		
3. その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	計画値	実績値	事後評価	総合所見				
	その他の数値指標1	農業集落排水事業整備延長	m	18,872.0	18,978.9	○	計画どおり実施できた。				
	その他の数値指標2	浄化槽設置数	基	400	454	○	計画どおり実施できた。				
4. 実施過程の評価	年度	農業集落排水事業整備延長	浄化槽設置基数		污水処理人口			実施状況の検証			
		計画	実施	計画	実施	行政区域人口	処理実施人口	普及率			
	平成23年度	7,729.2m	7,538.1m	-	110	23,175人	13,664人	59.0%	整備延長計画値に対し39.9%まで整備が進んだ。設置基数計画値に対し25%まで整備が進んだ。		
	平成24年度	6,409.0m	6,841.1m	-	94	23,292人	14,013人	60.2%	整備延長計画値に対し76.2%まで整備が進んだ。設置基数計画値に対し48.5%まで整備が進んだ。		
	平成25年度	4,733.8m	4,599.7m	-	96	23,205人	14,267人	61.5%	整備延長計画値に対し計画値を上回った。設置基数計画値に対し75%まで整備が進んだ。		
	平成26年度	-	-	-	64	23,110人	16,601人	71.8%	設置基数計画値に対し91%まで整備が進んだ。		
	平成27年度	-	-	-	90	23,104人	16,673人	72.2%	設置基数計画値に対し計画値を上回った。		
	合計	18,872.0m	18,978.9m	-	454						
5. 総合評価と今後の方策	污水処理施設整備交付金の活用により、目標とする污水処理施設の整備が行われた。今後も污水処理人口普及の向上を図ることにより、生活環境の改善や公共用水域の水質保全に努める。										